

Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	00-0 Digitalpakt Schulen 2021-2025 Erstellen und Nachrüsten von IT-Netzwerkstrukturen für interaktive Tafeln und W-LAN im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Projektleitung	Thomas Kinzel
Architekt / in	./.

## PROJEKTSTATUS

An folgenden Schulstandorten wurde der/die Breitbandanschluss/Inhouse-Verkabelung umgesetzt:

- Markwaldschule, Babenhausen/Langstadt
- Schule im Kirchgarten, Babenhausen
- Grundschule im Grünen, Groß-Umstadt/Semd
- Eiche Schule, Ober-Ramstadt

Weiterhin wurde an folgenden Schulstandorten der Ausbau der IT-Infrastruktur umgesetzt:

- Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt
- Markwaldschule, Babenhausen/Langstadt
- Schule im Kirchgarten, Babenhausen
- Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen
- Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern
- Bachgauschule, Babenhausen
- Regenbogenschule, Münster
- Grundschule im Grünen, Groß-Umstadt/Semd
- Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt
- Anna-Freud-Schule, Weiterstadt
- Steinrehschule, Mühlthal

Die vorgesehenen Kickoff-Termine sind abgeschlossen.

## PROJEKTÄNDERUNG

Der Ausbau des/der Breitbandanschlusses/Inhouse-Verkabelung an der Ludwig-Glock-Schule in Messel wird gleichzeitig mit dem Ausbau der IT-Infrastruktur im 2. Quartal 2024 ausgeführt.



Datenverteiler in der Bachgauschule, Babenhausen



Datenverteiler DV-1 in der Grundschule im Grünen in Groß-Umstadt/Semd

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	00-0 Digitalpakt Schulen 2021-2025 Erstellen und Nachrüsten von IT-Netzwerkstrukturen für interaktive Tafeln und W-LAN im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Projektleitung	Thomas Kinzel
Architekt / in	./.

### PROJEKTAUSBLICK

Der Ausbau der Breitbandanschlüsse/Inhouse-Verkabelungen ist im Quartal 02/2024 an folgenden Schulstandorten geplant:

- Haslochbergschule, Groß-Bieberau
- Ludwig-Glock-Schule, Messel

Der Ausbau der IT-Infrastruktur ist im Quartal 02/2024 an folgenden Schulstandorten geplant:

- Ludwig-Glock-Schule, Messel
- John-F.-Kennedy-Schule, Münster
- Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein
- Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein



Datenverteiler PC-Raum in der Markwaldschule, Babenhausen/Langstadt

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostenverfolgung (€)	
	genehmigte Mittel (ges.)	bereits verplante Mittel (ges.)	verplante Mittel für 02/2024	noch verfügbare Mittel (ges.)
Ostkreis (LOS 1)	1.240.760,01	783.991,55	57.035,00	399.733,46
Westkreis (LOS 2)	1.110.588,79	1.034.881,53	65.000,00	10.707,26
<b>Summe</b>	<b>2.351.348,80</b>	<b>1.818.873,31</b>	<b>122.035,00</b>	<b>410.440,72</b>

#### Begründung geänderte Projektkosten

Die Projektkosten im Ostkreis (LOS 1), sowie im Westkreis (LOS 2) wurden im Bereich der verplanten Mittel (gesamt) zum abgelaufenen Quartal 04/2023 überschritten. Grund hierfür war ein geänderter Ausführungsablauf. Es konnten an einigen Schulstandorten die Arbeiten nicht wie geplant ausgeführt werden. Dafür konnten an anderen Schulstandorten Arbeiten vorgezogen werden. Aus diesen Gründen ändern sich auch die verplanten Mittel für das folgende Quartal und die noch zur Verfügung stehenden Mittel (gesamt).



Brandschutzkanal mit Brandschott in der Wilhelm-Leuschner-Schule in Pfungstadt