

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	08-3 / Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim _ Freianlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Architekturbüro Leinhäupl + Neuber, Landshut

PROJEKTSTATUS

TIEFBAU

Die Tiefbauarbeiten sind fast abgeschlossen.

FREIANLAGEN

Im Westen des Neubaus haben die Arbeiten an den Freianlagen begonnen. Der Untergrund für die Pflasterflächen wurde vorbereitet und die Randsteine wurden gesetzt. Die Pflasterarbeiten wurden begonnen. Das grüne Klassenzimmer, die Hochbeete und ein erstes Spielgerät wurden montiert. Die Gruben für die neuen Bäume wurden vorbereitet.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

In den Osterferien 2024 wird die Feuerwehrezufahrt bis zur Sporthalle hergestellt. Im Mai 2024 beginnen die Arbeiten an den Freianlagen auf der östlichen Seite des Gebäudes.

PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				
KG 300				
KG 400				
KG 500			3.401.000	3.401.000
KG 600				
KG 700			1.020.000	1.020.000
Summe	1.600.000	4.421.300	4.421.000	4.421.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Tiefbauarbeiten vor Gebäude 002



Tiefbauarbeiten vor Gebäude 006



Freianlagen West / Haupteingang



Grünes Klassenzimmer

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	08-3 / Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim _ Freianlagen
Projektleitung	Dipl.-Ing. Marta Radosevic
Architekt / in	Architekturbüro Leinhäupl + Neuber, Landshut

PROJEKTTERMINE

Vorstellung Preisträger Wettbewerb Architektur	03/2019
Vergabe Planungsleistungen	11/2019 - 04/2020
Planungsbeginn	01/2020
Baubeginn Freianlagen	09/2023
Fertigstellung 1. BA	12/2024
Fertigstellung 2. BA im Bereich der Containerschule	noch offen



Erstes Spielgerät



Hochbeete und Sitzblock



Pflasterarbeiten vor Westfassade