

Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	18-9 / Helene-Weber-Schule, Pfungstadt; Schule für geistige Entwicklung - Interim am Standort Erich-Kästner-Schule
Projektleitung	Dipl.-Ing. Jutta Heyd / Bauabwicklung Kai Trietsch
Architekt / in	Holzbau-Modulanlage: Fa. ERNE Freianlagen: Büro Kamphausen, Wiesbaden

## PROJEKTSTATUS

Auf dem Gelände der Erich-Kästner-Schule soll der Neubau der Helene-Weber-Schule errichtet werden. Das Gebäude wurde als längerfristiges Interimsgebäude in Holzmodulbauweise geplant. Hierfür wurde ein bestehendes Gebäude in Holzmodulbauweise erworben und für die Bedürfnisse einer GE-Schule umgebaut und ergänzt. So werden nun auch Bewegungsflächen und der Verwaltungsbereich der Schule im Gebäude untergebracht. Bevor die Arbeiten zur Helene-Weber-Schule aufgenommen werden konnten, musste ein Teil des der Schulhofs der Erich-Kästner-Schule verlegt werden. Der neue Bereich des Schulhofs wird an den bestehenden Schulhof anschließen und sich Richtung Friedhof erstrecken.

Nachdem die Spielgeräte verlegt und der Bereich für den Holzmodulbau vorbereitet wurde, konnte mit dem Aushub und den Tiefbauarbeiten für das neue Gebäude begonnen werden.

## PROJEKTÄNDERUNG

-/-

## PROJEKTAUSBLICK

Die Arbeiten am neuen Schulhof der Erich-Kästner-Schule werden in Kürze abgeschlossen. So kann der Schulhof insgesamt wieder von den Kindern genutzt werden.


Die Ausschreibung für die Außenanlagen wird Anfang Mai 2024 veröffentlicht.

Nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten können Ende April 2024 die Schraubfundamente eingebaut werden. Die Lieferung und Montage der Holzmodule wird Mitte Mai 2024 erfolgen. Der daran anschließende Innenausbau soll bis zum Ende der Sommerferien 2024 abgeschlossen sein.


Die Arbeiten an den Außenanlage beginnen Anfang August und dauern bis Mitte Oktober 2024. Somit wird die Schule nach den Herbstferien 2024 bezugsfertig sein.



Lageplan Außenanlagen beider Schulen



Grundriss Holzmodulbau



Schnitt Holzmodulbau



Aushub für Tiefbauarbeiten

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	18-9 / Helene-Weber-Schule, Pfungstadt; Schule für geistige Entwicklung - Interim am Standort Erich-Kästner-Schule
Projektleitung	Dipl.-Ing. Jutta Heyd / Bauabwicklung Kai Trietsch
Architekt / in	Holzbau-Modulanlage: Fa. ERNE Freianlagen: Büro Kamphausen, Wiesbaden

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				554.350
KG 300				4.302.350
KG 400				
KG 500				1.569.323
KG 600				
KG 700				431.970
<b>Summe</b>	<b>9.643.000</b>	<b>9.643.000</b>	<b>0</b>	<b>6.857.993</b>



Verlegte Spielgeräte EKS



Neuer Bolzplatz EKS

Bis zur Haushaltsgenehmigung durch das RP, erfolgt die Deckung über freigewordene Budgets.

### PROJEKTTERMINE

Ankauf Gebäude	06/2023
Start interne Planung	07/2023
Start mit externen Planungsbüros	11/2023
Aufbau am Standort	05/2024
Inbetriebnahme	10/2024