

Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	21-02 / Eichwaldschule, Schaafheim - Freianlagen
Projektleitung	Interim: Dipl.-Bauing. Birgit Schultes
Architekt / in	Götte Landschaftsarchitekten, Frankfurt a. M.

## PROJEKTSTATUS

Die Freianlagen werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt, vor und nach Errichtung des Gebäudes. Im ersten Bauabschnitt wird die neue Feuerwehrezufahrt hergestellt.

Bis Ende Februar 2024 wurden die Rodungsarbeiten als vorbereitende Maßnahme durchgeführt. Die gerodete Fläche wird durch einen Bauzaun abgetrennt, um Schmutzeintrag in das Schulgebäude zu verhindern.

Die Veröffentlichung der Ausschreibung für die Herstellung der neuen Feuerwehrezufahrt erfolgte Ende März 2024.

## PROJEKTÄNDERUNG

-/-


## PROJEKTAUSBLICK

Es ist vorgesehen, mit der Herstellung der neuen Feuerwehrezufahrt Anfang Juli 2024 zu beginnen. Mit deren geplanten Fertigstellung Anfang Oktober 2024 ist der erste Bauabschnitt der Freianlagen abgeschlossen.

Der zweite Bauabschnitt beginnt mit der Fertigstellung des neuen, bzw. sanierten Schulgebäudes.



Entwurf Freianlagen Eichwaldschule



Entwurf Haupteingang Eichwaldschule



Entwurf neue Feuerwehrezufahrt



Durchführung der Rodungsarbeiten

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	21-02 / Eichwaldschule, Schaafheim - Freianlagen
Projektleitung	Interim: Dipl.-Bauing. Birgit Schultes
Architekt / in	Götte Landschaftsarchitekten, Frankfurt a. M.

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
.				
KG 100				
KG 200				
KG 300				
KG 400				
KG 500			4.762.000	4.762.000
KG 600				
KG 700			1.428.600	1.428.600
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.190.600</b>	<b>6.190.600</b>

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

### PROJEKTTERMINE

Abschluss Lph 3	12/2023
Einreichung Bauantrag	noch offen
Baubeginn Freianlage 1. BA	02/2024
Fertigstellung Freianlage 1. BA	08/2024
Baubeginn Freianlage 2. BA	noch offen
Fertigstellung Freianlage	noch offen



Durchführung der Rodungsarbeiten



Gerodete Fläche